



รายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรี
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

(เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรี
อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

รายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖)

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ของคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ ให้ยกเลิกความใน (๓) ของข้อ ๒๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ กำหนดให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรี ได้รับการแต่งตั้ง จากนายกององค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรี ตามคำสั่งที่ ๙๘๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ประกอบไปด้วย

๑. นายบุญช่วย	อุดมผล	ผู้ทรงคุณวุฒิ	ประธานกรรมการ
๒. นางรัตนา	เจริญพันธ์	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	กรรมการ
๓. นางสาวปริศนา	คำลือ	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	กรรมการ
๔. นายธีระชัย	ไชยมหา	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	กรรมการ
๕. นางสาวจรรุวรรณ	อดานนท์	ผู้แทนประชาคม หมู่ที่ ๒	กรรมการ
๖. นางสมร	กวดนอก	ผู้แทนประชาคม หมู่ที่ ๑๖	กรรมการ
๗. นายสุรชัย	บุญญศรี	ผู้แทนส่วนราชการ	กรรมการ
๘. นายพจนารถ	ดวงคำน้อย	ผู้แทนส่วนราชการ	กรรมการ
๙. นางอุบล	ดวงสงค์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๐. นางสาววิรารวรรณ	ชมภูเลิศ	ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๑๑. นายไชยา	จิตพิมพ์	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	กรรมการ/เลขานุการ
๑๒. นางสาวนิตยา	บุตรบุรี	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๓. นางสาววีรณุช	ประสิทธิ์สาร	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๔. นางสาวพรพรรณ	แสงลี	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรี ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแผนงาน
ยุทธศาสตร์ไว้ ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 - ๑.๑ แผนงานงบบกลาง (งานงบบกลาง)
 - ๑.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์ (งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์)
 - ๑.๓ แผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)
 - ๑.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (งานส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
 - ๒.๑ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น)
 - ๒.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานกีฬาและนันทนาการ)
 - ๒.๓ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว)
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
 - ๓.๑ แผนงานการเกษตร (งานส่งเสริมการเกษตร)
 - ๓.๒ แผนงานการเกษตร (งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ)
๔. ยุทธศาสตร์พัฒนาการค้าชายแดน
 - ๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานทั่วไป)
๕. ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
 - ๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานทั่วไป)
 - ๕.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานวางแผนสถิติและวิชาการ)
 - ๕.๓ แผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)
 - ๕.๔ แผนงานบริหารทั่วไป (งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน)
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู่
 - ๖.๑ แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าและประปา)
 - ๖.๒ แผนงานเคหะและชุมชน (งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)
 - ๖.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)
 - ๖.๔ แผนงานรักษาความสงบภายใน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)
 - ๖.๕ แผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ)

สรุปโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

(เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖)

โครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ สู่การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานการณ์ดำเนินงาน
๑.การพัฒนาทรัพยากร มนุษย์				
๑.๑ แผนงานงบบกลาง (งานงบบกลาง)				
๑.จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วย โรคเอดส์	๖๐,๐๐๐	๔๒,๐๐๐	ต.ค. ๖๕ – ก.ย. ๖๖	ดำเนินการเสร็จแล้ว คงเหลือ ๑๘,๐๐๐ บาท
๒. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๑,๔๗๐,๘๐๐	๑๐,๔๘๖,๗๐๐	ต.ค. ๖๕ – ก.ย. ๖๖	ดำเนินการเสร็จแล้ว โอนลด ๕๐๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๔๘๔,๑๐๐ บาท
๓. เบี้ยยังชีพคนพิการ	๒,๓๕๖,๘๐๐	๒,๐๕๕,๒๐๐	ต.ค. ๖๕ – ก.ย. ๖๖	ดำเนินการเสร็จแล้ว คงเหลือ ๓๐๑,๖๐๐ บาท
๔.ค่าใช้จ่ายประเภทเงิน สำรองจ่าย (การป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย)	๒๐๐,๐๐๐	๑๘๔,๗๖๕	ต.ค. ๖๕ – ก.ย. ๖๖	ดำเนินการเสร็จแล้ว คงเหลือ ๑๕,๒๓๕ บาท
๕. เงินสมทบระบบ หลักประกันสุขภาพ	๑๘๐,๐๐๐	๑๗๐,๐๐๐	เม.ย.๖๖	ดำเนินการเสร็จแล้ว คงเหลือ ๑๐,๐๐๐ บาท
รวม	๑๔,๒๖๗,๖๐๐	๑๒,๙๓๘,๖๖๕		
๑.๒ แผนงานสังคม สงเคราะห์ (งานสวัสดิการ สังคมและสังคมสงเคราะห์)				
๑. ค่าใช้จ่ายโครงการ ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น	๖๐,๐๐๐	๕๙,๔๘๙	มี.ค.๖๖	ดำเนินการเสร็จแล้ว คงเหลือ ๕๑๑ บาท
๒. ค่าใช้จ่ายโครงการ ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทาง สังคมให้แก่ผู้มีรายได้น้อย ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ไร้ที่พึ่ง	๕๐,๐๐๐	๔๒,๐๐๐	ธ.ค. ๖๕ – เม.ย. ๖๖	ดำเนินการเสร็จแล้ว คงเหลือ ๘,๐๐๐ บาท
๓. โครงการจัดกิจกรรม วันผู้สูงอายุ	๒๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑๓ เม.ย.๖๖	ดำเนินการเสร็จแล้ว โอนเพิ่ม ๑๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๐ บาท
รวม	๑๓๐,๐๐๐	๑๓๑,๔๘๙		

สรุปโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

(เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖)

โครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ผู้การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ จ่าย จริง (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานการณ์ดำเนินงาน
๑.๓ แผนงาน การศึกษา (งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)				
๑. ค่าหนังสือเรียน สำหรับเด็กอายุ ๓ – ๕ ปี แยกเป็นศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก (พ.ช.),ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก (กรมการศาสนา) และ อปท.จัดตั้งขึ้นเองรวม จำนวน ๕ แห่ง	๑๙,๐๐๐	๑๓,๐๐๐	พ.ศ.๖๖	ดำเนินการเสร็จแล้ว คงเหลือ ๖,๐๐๐ บาท
๒. ค่าอุปกรณ์การ เรียน สำหรับเด็กอายุ ๓ – ๕ ปี แยกเป็นศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก (พ.ช.),ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก (กรมการศาสนา) และ อปท.จัดตั้งขึ้นเองรวม จำนวน ๕ แห่ง	๑๙,๐๐๐	๑๘,๖๗๐	พ.ศ.๖๖	ดำเนินการเสร็จแล้ว คงเหลือ ๓๓๐ บาท
๓. ค่าเครื่องแบบ นักเรียน สำหรับเด็กอายุ ๓ – ๕ ปี แยกเป็นศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก (พ.ช.),ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก (กรมการ ศาสนา) และ อปท.จัดตั้ง ขึ้นเองรวมจำนวน ๕ แห่ง	๒๘,๕๐๐	๒๑,๐๗๕	พ.ศ.๖๖	ดำเนินการเสร็จแล้ว คงเหลือ ๗,๔๒๕ บาท
๔. ค่ากิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน สำหรับเด็กอายุ ๓ – ๕ ปี แยกเป็นศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก (พ.ช.),ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก (กรมการศาสนา) และ อปท.จัดตั้งขึ้นเองรวม จำนวน ๕ แห่ง	๔๐,๘๕๐	๒๘,๔๕๔	พ.ศ.๖๖	ดำเนินการเสร็จแล้ว คงเหลือ ๑๒,๓๙๖ บาท

สรุปโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

(เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖)

โครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ผู้การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ จ่าย จริง (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานการณ์ดำเนินงาน
๑.๓ แผนงาน การศึกษา (งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา)				
๕. ค่าใช้จ่าย สนับสนุนอาหาร กลางวันศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก สำหรับเด็กอายุ ๒ – ๕ ปี แยกเป็นศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก (พ.ช.) , (กรมการศาสนา) และ อปท. จัดตั้งขึ้นเอง จำนวน ๕ แห่ง	๑,๓๘๕,๗๒๐	๑,๑๑๔,๐๒๓	พ.ย.๖๕ - พ.ค.๖๖	ดำเนินการเสร็จแล้ว โอนลด ๒๓๙,๐๐๖ บาท คงเหลือ ๓๒,๖๙๑ บาท
๖. ค่าจัดการเรียน การสอน (รายหัว) สำหรับเด็กอายุ ๒ – ๕ ปี เพื่อจ่ายเป็นค่า จัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก (พ.ช.),ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กที่ถ่าย โอนจากกรมการศาสนา และ อปท.จัดตั้งขึ้นเอง จำนวน ๕ แห่ง	๓๔๓,๔๐๐	๓๓๙,๘๖๔	มี.ค.๖๖	ดำเนินการเสร็จแล้ว โอนเพิ่ม ๑๖,๕๕๖ บาท คงเหลือ ๑๙,๙๙๒ บาท
๗. ค่าใช้จ่ายในการ จัดกิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖	๙๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	๑๔ ม.ค.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ คงเหลือ ๐ บาท

สรุปโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖)

โครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ผู้การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ จ่าย จริง (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานการณ์ดำเนินงาน
๑.๓ แผนงาน การศึกษา (งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา)				
๘. ค่าใช้จ่ายในการ จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กอนุบาลและเด็ก ป.๑ – ป.๖ จำนวน ๗ แห่งจัดสรร ๒๖๐ วัน อัตราคนละ ๗.๓๗ บาท และจัดสรรให้ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก (พ.ช.), ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กที่ถ่ายโอน จากกรมการศาสนา และ อปท.จัดตั้งขึ้นเอง จำนวน ๕ แห่ง จัดสรร ๒๖๐ วันอัตราคนละ ๗.๓๗ บาท	๑,๗๓๘,๐๑๐	๑,๗๙๑,๔๔๓.๘๕	ต.ค. ๖๕ – ก.ย. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ โอนเพิ่ม ๖๗,๔๐๐ บาท คงเหลือ ๑๓,๙๖๖.๑๕ บาท
๙. อุดหนุน โรงเรียนในเขตตำบลไชย บุรี เพื่อตั้งจ่ายเป็นเงิน อุดหนุนค่าอาหาร กลางวันให้กับเด็กเล็ก – ป.๖ จัดสรร ๑๐๐% อัตราคนละ ๒๐ บาท จำนวน ๒๐๐ วัน จำนวน ๗ แห่ง	๓,๙๔๘,๐๐๐	๓,๐๗๓,๗๙๕	ต.ค. ๖๕ – ก.ย. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ โอนลด ๘๔๙,๖๗๕ บาท คงเหลือ ๒๔,๕๓๐ บาท
๑๐. อุดหนุน โรงเรียนบ้านแก้วปิดโป่ง ตามโครงการแข่งขันกีฬา สี่ล้อสัมพันธ์	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ คงเหลือ ๐ บาท

สรุปโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

(เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖)

โครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ สู่การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ จ่าย จริง (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานการณ์ ดำเนินงาน
๑.๓ แผนงาน การศึกษา (งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)				
๑๑. อุดหนุน โรงเรียนบ้านดอนตูตาม โครงการส่งเสริมการ แข่งขันทักษะกีฬา สงครามเกมส์	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ก.พ.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ คงเหลือ ๐ บาท
๑๒. อุดหนุน โรงเรียนบ้านหาดกวน ตามโครงการส่งเสริมการ แข่งขันทักษะกีฬา โรงเรียนเครือข่ายไชยบุรี	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	พ.ย.๖๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ คงเหลือ ๐ บาท
๑๓. อุดหนุน โรงเรียนบ้านดอนตูตาม โครงการยุวเกษตรเพาะ เห็ดฟาง สร้างอาชีพ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	มิ.ย.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ คงเหลือ ๐ บาท
๑๔. อุดหนุน โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ตามโครงการขับเคลื่อน และพัฒนาตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ส.ค.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ คงเหลือ ๐ บาท
๑๕. อุดหนุน โรงเรียนบ้านหาดกวน ตามโครงการเลี้ยงกบใน กระชัง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	มิ.ย.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ คงเหลือ ๐ บาท
๑๖. อุดหนุน โรงเรียนชุมชนบ้านไชย บุรีตามโครงการเลี้ยงปลา ดุกในบ่อซีเมนต์เพื่อ สนับสนุนอาหารกลางวัน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	มิ.ย.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ คงเหลือ ๐ บาท

สรุปโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

(เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖)

โครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ผู้การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานการณ์ ดำเนินงาน
๑.๓ แผนงาน การศึกษา (งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา)				
๑๗. อุดหนุน โรงเรียนบ้านแก้วปิดโปง ตามโครงการจัดทำแหล่ง เรียนรู้โรงเรียนเพาะชำใน สถานศึกษา	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ คงเหลือ ๐ บาท
๑๘. อุดหนุน โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ตาม โครงการเลี้ยงปลาหมอใน บ่อซีเมนต์	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	มิ.ย.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ คงเหลือ ๐ บาท
๑๙. อุดหนุน โรงเรียนบ้านตาลปากน้ำ ตามโครงการเลี้ยงปลาชุก ในบ่อซีเมนต์เพื่อ สนับสนุนอาหารกลางวัน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	มิ.ย.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ คงเหลือ ๐ บาท
๒๐. อุดหนุน โรงเรียนบ้านหาดกวน ตามโครงการส่งเสริม ทักษะความเป็นเลิศทาง วิชาการ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ส.ค.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ คงเหลือ ๐ บาท
๒๑. อุดหนุน โรงเรียนบ้านนาหนองบก ตามโครงการเลี้ยงกบ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	มิ.ย.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ คงเหลือ ๐ บาท
รวม	๗,๘๖๒,๔๘๐	๖,๗๔๐,๓๒๔.๘๕		

สรุปโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

(เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖)

โครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ สู่การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ จ่าย จริง (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานการณ์ ดำเนินงาน
๑.๔ แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน (งาน ส่งเสริมสนับสนุนความ เข้มแข็งชุมชน)				
๑. ค่าใช้จ่ายตาม โครงการตำบลไชยบุรี เมืองสะอาด บ้านนาอยู่ ชุมชนสามัคคี	๑๕๐,๐๐๐	๘๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๕ – ก.ย. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ คงเหลือ ๖๕,๐๐๐ บาท
รวม	๑๕๐,๐๐๐	๘๕,๐๐๐		
๒.ยุทธศาสตร์การ พัฒนาและส่งเสริมการ ท่องเที่ยว				
๒.๑ แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ (งานศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น)				
๑. อุดหนุนสภา วัฒนธรรมตำบลไชยบุรี ตามโครงการประเพณี บุญบั้งไฟไชยบุรี	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	พ.ค.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ คงเหลือ ๐ บาท
๒. อุดหนุนสภา วัฒนธรรมตำบลไชยบุรี ตามโครงการจัดงาน ประเพณีบุญบั้งไฟ บ้านหาดกวน หมู่ที่ ๕,๑๓,๑๔	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	พ.ค.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ คงเหลือ ๐ บาท
๓. อุดหนุนสภา วัฒนธรรมตำบลไชยบุรี ตามโครงการบรรพชา สามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	มี.ค.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ คงเหลือ ๐ บาท

สรุปโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

(เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖)

โครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ผู้การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ จ่าย จริง (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานการณ์ ดำเนินงาน
๒.ยุทธศาสตร์การ พัฒนาและส่งเสริมการ ท่องเที่ยว				
๒.๑ แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ (งาน ศาสนาและวัฒนธรรม ท้องถิ่น)				
๔. อุทยานสงฆ์ วัฒนธรรมตำบลไชยบุรี ตามโครงการประเพณี แข่งขันเรือพายเล็กบ้าน ตาลปากน้ำ	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ส.ค.๖๖	ดำเนินการแล้ว เสร็จ คงเหลือ ๐ บาท
๕. อุทยานสงฆ์ วัฒนธรรมตำบลไชยบุรี ตามโครงการนมัสการ องค์พระธาตุทำอุเทน	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	ก.พ.๖๖	ดำเนินการแล้ว เสร็จ คงเหลือ ๐ บาท
๖. อุทยานสงฆ์ วัฒนธรรมอำเภอท่า อุเทนตามโครงการ ส่งเสริมงานประเพณี ท้องถิ่น (งานประเพณี ไหลเรือไฟ)	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	ก.ย.๖๖	ดำเนินการแล้ว เสร็จ คงเหลือ ๐ บาท
๗. อุทยานสงฆ์ วัฒนธรรมตำบลไชยบุรี ตามโครงการจัดงาน ประเพณีบุญมหาชาติ (บุญผะเหวด)	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ก.พ.๖๖	ดำเนินการแล้ว เสร็จ คงเหลือ ๐ บาท
รวม	๕๙๕,๐๐๐	๕๙๕,๐๐๐		

สรุปโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

(เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

โครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ สู่การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ จ่าย จริง (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานการณ์ดำเนินงาน
๒.๒ แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (งานกีฬาและนันทนาการ)				
๑. ค่าใช้จ่ายใน โครงการแข่งขันกีฬา ประจำปี ๒๕๖๖	๒๔๐,๐๐๐	๒๘๙,๘๕๗	ม.ค.๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ โอนเพิ่ม ๕๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๑๔๓ บาท
๒. อุดหนุนสภา วัฒนธรรมตำบลไชยบุรีตาม โครงการแข่งขันกีฬา ประเพณีแม่น้ำสองสีเกมส์	๔๐,๐๐๐	-	-	ไม่ดำเนินการ โอนลด ๔๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๐ บาท
รวม	๒๘๐,๐๐๐	๒๘๙,๘๕๗		
๒.๓ แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (งานวิชาการวางแผนและ ส่งเสริมการท่องเที่ยว)				
๑. ค่าใช้จ่ายโครงการ ส่งเสริมกิจกรรมการ ท่องเที่ยว	๔๐,๐๐๐	-	-	ไม่ดำเนินการ
รวม	๔๐,๐๐๐	-		
๓. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาการเกษตรและ อุตสาหกรรมเกษตร				
๓.๒ แผนงานการเกษตร (งานสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ)				
๑. ค่าใช้จ่ายตามโครงการ กำจัดผักตบชวา จอกแหน และวัชพืช	๑๐,๐๐๐	๑๒,๗๒๑.๖๐	ส.ค.๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ โอนเพิ่ม ๕,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๒,๒๗๘.๔๐ บาท

สรุปโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

(เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

โครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ผู้การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ จ่าย จริง (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานการณ์ดำเนินงาน
๓.ยุทธศาสตร์การ พัฒนาการเกษตรและ อุตสาหกรรมเกษตร				
๓.๒ แผนงานการเกษตร (งานสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ)				
๒. ค่าใช้จ่ายตามโครงการ รักษน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน	๑๕,๐๐๐	๗,๙๒๐	ส.ค.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ โอนลด ๓,๕๙๐ บาท คงเหลือ ๓,๔๙๐ บาท
๓. ค่าใช้จ่ายตาม โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม พืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ	๓๐,๐๐๐	-	-	ไม่ดำเนินการ โอนลด ๓๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๐ บาท
รวม	๕๕,๐๐๐	๒๐,๖๔๑.๖๐		
๕ ยุทธศาสตร์การปรับ สมดุลและเพิ่ม ประสิทธิภาพ การบริหาร จัดการภาครัฐ				
๕.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป (งาน บริหารทั่วไป)				
๑. ค่าใช้จ่ายในการ เลือกตั้งนายก อบต./ สมาชิก อบต.	๘๐,๐๐๐	-	-	ไม่ดำเนินการ โอนลด ๘๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๐ บาท
๒. ค่าใช้จ่ายตาม โครงการปกป้องสถาบัน สำคัญของชาติ	๓๐,๐๐๐	-	-	ไม่ดำเนินการ โอนลด ๓๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๐ บาท
๓. ค่าใช้จ่ายใน โครงการจัดกิจกรรม เทิดพระเกียรติ ๒๘ กรกฎาคม และ ๑๒ สิงหา มหาราชินี	๕๐,๐๐๐	๒๖,๕๐๑	ก.ย.๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ โอนลด ๑๑,๗๙๐ บาท คงเหลือ ๑๑,๗๐๙ บาท

สรุปโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖)

โครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ผู้การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ จ่าย จริง (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานการณ์ดำเนินงาน
๕ ยุทธศาสตร์การปรับ สมดุลและเพิ่ม ประสิทธิภาพ การ บริหารจัดการภาครัฐ				
๕.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป (งาน บริหารทั่วไป)				
๔. ค่าใช้จ่ายใน โครงการดำเนินงานรับ เรื่องร้องทุกข์	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	ก.ย.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ คงเหลือ ๐ บาท
๕. โครงการทัศน ศึกษาดูงาน ประจำปี ๒๕๖๖	๒๖๐,๐๐๐	๒๑๗,๖๒๕	พ.ค.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ โอนลด ๔๑,๐๑๕ บาท คงเหลือ ๑,๓๖๐ บาท
๖. ค่าใช้จ่ายใน โครงการส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมในการ ป้องกันการทุจริต	๑๕,๐๐๐	๕,๓๑๐	เม.ย.๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ โอนลด ๙,๖๖๐ บาท คงเหลือ ๓๐ บาท
๗.โครงการธนาคาร ขยะรีไซเคิลตำบลไชยบุรี	๑๐๐,๐๐๐	๙๗,๕๘๖	พ.ย. ๖๕ – ก.ย. ๖๖	โอนตั้งโครงการใหม่ ดำเนินการแล้วเสร็จ คงเหลือ ๒,๔๑๔ บาท
๘. ค่าใช้จ่าย โครงการอุดหนุนศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชน	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	พ.ย.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ คงเหลือ ๐ บาท
รวม	๕๗๐,๐๐๐	๓๘๒,๐๒๒		

สรุปโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖)

โครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ผู้การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ จ่าย จริง (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานการณ์ดำเนินงาน
๕.๑ แผนงานบริหารงาน ทั่วไป (งานวางแผนสถิติ และวิชาการ)				
๑. ค่าใช้จ่ายในโครงการ จัดทำแผนพัฒนาตำบลและ ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖	๓๐,๐๐๐	๒๙,๙๘๙	ก.พ. ๖๖ – ก.ย. ๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ คงเหลือ ๑๑ บาท
รวม	๓๐,๐๐๐	๒๙,๙๘๙		
๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนา เมื่อนำอยู่				
๖.๑ แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา (งาน ก่อสร้าง)				
๑. ค่าปรับปรุงและ ซ่อมแซมที่ดินและ สิ่งก่อสร้างตามโครงการ ต่างๆ	๑๐๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๕ – ก.ย. ๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ คงเหลือ ๗๐,๐๐๐ บาท
๒. โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล. บ้าน ไชยบุรี หมู่ที่ ๑	๑๘๑,๖๐๐	๑๘๑,๖๐๐	๒๓ ก.พ. ๖๖ – ๒๔ พ.ค. ๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ คงเหลือ ๐ บาท
๓. โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล. บ้าน ตาลปากน้ำ หมู่ที่ ๒	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๑ ก.พ. ๖๖ – ๒๒ พ.ค. ๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ คงเหลือ ๐ บาท
๔. โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล. บ้าน ไชยบุรี หมู่ที่ ๓	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๖ ต.ค.๖๕ – ๔ ม.ค. ๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ คงเหลือ ๐ บาท
๕. โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. บ้านนาหนอง บก หมู่ที่ ๔	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๓ ก.พ. ๖๖ – ๒๔ พ.ค. ๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ คงเหลือ ๐ บาท

สรุปโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

(เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

โครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ สู่การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานการณ์ ดำเนินงาน
๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนา เมืองนำอยู่				
๖.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)				
๖. โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. บ้านหาดกวน หมู่ที่ ๕	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๓ ก.พ. ๖๖ - ๒๔ พ.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ คงเหลือ ๐ บาท
๗.โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล. บ้าน ไชยบุรี หมู่ที่ ๗	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๓ ก.พ. ๖๖ - ๒๔ พ.ค. ๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ คงเหลือ ๐ บาท
๘. โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล. บ้านวัง โพธิ์ หมู่ที่ ๘	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๑ ก.พ. ๖๖ - ๒๒ พ.ค. ๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ คงเหลือ ๐ บาท
๙. โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล. บ้าน แก้วปัดโป่ง หมู่ที่ ๙	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๑ ก.พ. ๖๖ - ๒๒ พ.ค. ๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ คงเหลือ ๐ บาท
๑๐. โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล. บ้าน ดอนตู หมู่ที่ ๑๐	๑๕๒,๒๐๐	๑๕๒,๐๐๐	๒๑ ก.พ. ๖๖ - ๒๒ พ.ค. ๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ คงเหลือ ๒๐๐ บาท
๑๑.โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล. บ้าน ดอนตู หมู่ที่ ๑๐	๔๙,๑๐๐	๔๙,๐๐๐	๒๑ ก.พ. ๖๖ - ๒๒ พ.ค. ๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ คงเหลือ ๑๐๐ บาท
๑๒. โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. บ้านตาลปากน้ำ หมู่ที่ ๑๑	๑๒๙,๐๐๐	๑๒๙,๐๐๐	๒๐ ก.พ. ๖๖ - ๒๑ พ.ค. ๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ คงเหลือ ๐ บาท
๑๓. โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล. บ้านวัง โพธิ์ หมู่ที่ ๑๒	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๑ ก.พ. ๖๖ - ๒๒ พ.ค. ๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ คงเหลือ ๐ บาท

สรุปโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

(เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖)

โครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ผู้การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานการณ์ ดำเนินงาน
๖.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการ โยธา (งานก่อสร้าง)				
๑๔. โครงการ ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้าน หาดกวน หมู่ที่ ๑๓	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐ ก.พ. ๖๖ - ๒๑ มี.ค. ๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ คงเหลือ ๐ บาท
๑๕. โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. บ้าน หนองบัวหลวง หมู่ที่ ๑๔	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐ ก.พ. ๖๖ - ๒๑ พ.ค. ๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ คงเหลือ ๐ บาท
๑๖. โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. บ้าน แก้วปิดโป่ง หมู่ที่ ๑๕	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐ ก.พ. ๖๖ - ๒๑ พ.ค. ๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ คงเหลือ ๐ บาท
๑๗. โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. บ้าน ม่วงเหล่าหลวง หมู่ที่ ๑๖	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๓ ก.พ. ๖๖ - ๒๔ พ.ค. ๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ คงเหลือ ๐ บาท
๑๘. โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านแก้วปิดโป่ง หมู่ ที่ ๑๗	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๓ ก.พ. ๖๖ - ๒๔ พ.ค. ๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ คงเหลือ ๐ บาท
๑๙. โครงการฝังกลบ บ่อขยะบ้านไชยบุรี	๑๐๐,๐๐๐	-	-	ไม่ดำเนินการ คงเหลือ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๒๐. โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์หน้า สำนักงาน (องค์การ บริหารส่วนตำบลไชยบุรี)	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๒๘ พ.ย. ๖๕ - ๑๗ ก.พ. ๖๖	โอนตั้งโครงการใหม่ ดำเนินการ แล้วเสร็จ คงเหลือ ๐ บาท

สรุปโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

(เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

โครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ สู่การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ จ่าย จริง (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานการณ์ ดำเนินงาน
๖.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการ โยธา (งานก่อสร้าง)				
๒๑. โครงการมุง หลังคาจากประตูทางเข้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเชื่อม ถึงอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านวังโพธิ์	๒๑๑,๐๐๐	๒๑๑,๐๐๐	๓๑ พ.ค. ๖๖ - ๓๐ ส.ค. ๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ คงเหลือ ๐ บาท
๒๒. โครงการ เปลี่ยนหน้าต่างบาน เกล็ดเป็นกระจก ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้าน ดอนคู	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๓๑ พ.ค. ๖๖ - ๓๐ มิ.ย. ๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ คงเหลือ ๐ บาท
๒๓. โครงการสร้าง รั้วรอบ ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านหาดกวน	๒๓๖,๖๐๐	๒๓๖,๐๐๐	๒๐ ก.พ. ๖๖ - ๒๑ พ.ค. ๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ คงเหลือ ๖๐๐ บาท
๒๕.โครงการสร้าง หลังคาโดมสระว่ายน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน ไชยบุรี	๑๒๔,๗๐๐	๑๒๔,๗๐๐	๓๑ พ.ค. ๖๖ - ๒๙ ส.ค. ๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ คงเหลือ ๐ บาท
๒๖.โครงการปูพื้น กระเบื้องหน้าอาคาร เรียน ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านแก้วปิดโป่ง	๓๔,๒๐๐	-	-	ไม่ดำเนินการ คงเหลือ ๓๔,๒๐๐ บาท
๒๗.โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไชยบุรี หมู่ที่ ๑	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๘ ก.พ. ๖๖ - ๒๙ พ.ค. ๖๖	จ่ายขาดเงินสะสม ดำเนินการแล้วเสร็จ คงเหลือ ๐ บาท
๒๘.โครงการเสริมไหล่ ทางลูกรัง บ้านไชยบุรี หมู่ที่ ๑	๘,๓๐๐	๘,๓๐๐	๑๐ เม.ย. ๖๖ - ๑๐ พ.ค. ๖๖	จ่ายขาดเงินสะสม ดำเนินการแล้วเสร็จ คงเหลือ ๐ บาท

สรุปโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

(เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

โครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ สู่การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานการณ์ ดำเนินงาน
๖.๑ แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา (งานก่อสร้าง)				
๒๙.โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้าน ตาลปากน้ำ หมู่ที่ ๒	๓๕๔,๐๐๐	๓๕๔,๐๐๐	๒๐ เม.ย. ๖๖ - ๒๐ พ.ค. ๖๖	จ่ายขาดเงินสะสม ดำเนินการแล้วเสร็จ คงเหลือ ๐ บาท
๓๐.โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไชย บุรี หมู่ที่ ๓	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๘ ก.พ. ๖๖ - ๒๙ พ.ค. ๖๖	จ่ายขาดเงินสะสม ดำเนินการแล้วเสร็จ คงเหลือ ๐ บาท
๓๑. โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อ การเกษตรและเสริมไหล่ทาง บ้านไชยบุรี หมู่ที่ ๓	๕๙,๘๐๐	๕๙,๘๐๐	๒๐ เม.ย. ๖๖ - ๒๐ พ.ค. ๖๖	จ่ายขาดเงินสะสม ดำเนินการแล้วเสร็จ คงเหลือ ๐ บาท
๓๒.โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนา เพียง หมู่ที่ ๖	๔๔๔,๒๐๐	๔๔๔,๒๐๐	๒๘ ก.พ. ๖๖ - ๒๙ พ.ค. ๖๖	จ่ายขาดเงินสะสม ดำเนินการแล้วเสร็จ คงเหลือ ๐ บาท
๓๓.โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไชยบุรี หมู่ที่ ๗	๒๗๐,๐๐๐	๒๗๐,๐๐๐	๒๘ ก.พ. ๖๖ - ๒๙ พ.ค. ๖๖	จ่ายขาดเงินสะสม ดำเนินการแล้วเสร็จ คงเหลือ ๐ บาท
๓๓.โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังโพธิ์ หมู่ที่ ๘	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๒ มี.ค. ๖๖ - ๒๐ มิ.ย. ๖๖	จ่ายขาดเงินสะสม ดำเนินการแล้วเสร็จ คงเหลือ ๐ บาท
๓๔.โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้าน วังโพธิ์ หมู่ที่ ๘	๒๙,๙๐๐	๒๙,๙๐๐	๒๐ เม.ย. ๖๖ - ๒๐ พ.ค. ๖๖	จ่ายขาดเงินสะสม ดำเนินการแล้วเสร็จ คงเหลือ ๐ บาท
๓๕.โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง เพื่อการเกษตร บ้านแก้วบัว โป่ง หมู่ที่ ๙	๒๗๐,๐๐๐	๒๗๐,๐๐๐	๒ มี.ค. ๖๖ - ๑ เม.ย. ๖๖	จ่ายขาดเงินสะสม ดำเนินการแล้วเสร็จ คงเหลือ ๐ บาท

สรุปโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

(เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

โครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ผู้การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานการณ์ ดำเนินงาน
๖.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)				
๓๖.โครงการก่อสร้างวาง ระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านดอนตู หมู่ที่ ๑๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๔ มี.ค. ๖๖ - ๒๒ มิ.ย. ๖๖	จ่ายขาดเงินสะสม ดำเนินการแล้วเสร็จ คงเหลือ ๐ บาท
๓๗.โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวัง โพธิ์ หมู่ที่ ๑๒	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๒๒ มี.ค. ๖๖ - ๒๐ มิ.ย. ๖๖	จ่ายขาดเงินสะสม ดำเนินการแล้วเสร็จ คงเหลือ ๐ บาท
๓๘.โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อ การเกษตร บ้านวังโพธิ์ หมู่ ที่ ๑๒	๒๕๐,๒๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๓๐ มี.ค. ๖๖ - ๒๙ เม.ย. ๖๖	จ่ายขาดเงินสะสม ดำเนินการแล้วเสร็จ คงเหลือ ๒๐๐ บาท
๓๙.โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน หนองบัวหลวง หมู่ที่ ๑๔	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๒ มี.ค. ๖๖ - ๒๐ มิ.ย. ๖๖	จ่ายขาดเงินสะสม ดำเนินการแล้วเสร็จ คงเหลือ ๐ บาท
๔๐.โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อ การเกษตร บ้านหนองบัว หลวง หมู่ที่ ๑๔	๑๔๔,๗๐๐	๑๔๔,๗๐๐	๓๐ มี.ค. ๖๖ - ๒๙ เม.ย. ๖๖	จ่ายขาดเงินสะสม ดำเนินการแล้วเสร็จ คงเหลือ ๐ บาท
๔๑.โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน แก้วปัดโป่ง หมู่ที่ ๑๕	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๔ มี.ค. ๖๖ - ๒๒ มิ.ย. ๖๖	จ่ายขาดเงินสะสม ดำเนินการแล้วเสร็จ คงเหลือ ๐ บาท
๔๒.โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน ม่วงเหล่าหลวง หมู่ที่ ๑๖	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๘ ก.พ. ๖๖ - ๒๙ พ.ค. ๖๖	จ่ายขาดเงินสะสม ดำเนินการแล้วเสร็จ คงเหลือ ๐ บาท
๔๓.โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อ การเกษตร บ้านม่วงเหล่า หลวง หมู่ที่ ๑๖	๖๔,๘๐๐	๖๔,๘๐๐	๓๑ มี.ค. ๖๖ - ๓๐ เม.ย. ๖๖	จ่ายขาดเงินสะสม ดำเนินการแล้วเสร็จ คงเหลือ ๐ บาท

สรุปโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

(เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

โครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ผู้การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ จ่าย จริง (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานการณ์ ดำเนินงาน
๖.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการ โยธา (งานก่อสร้าง)				
๔๔.โครงการขยายเขต ประปา บ้านม่วงเหล่า หลวง หมู่ที่ ๑๖	๒๙,๐๐๐	๒๙,๐๐๐	๒๔ มี.ค. ๖๖ - ๒๓ เม.ย. ๖๖	จ่ายขาดเงินสะสม ดำเนินการแล้วเสร็จ คงเหลือ ๐ บาท
๔๕.โครงการก่อสร้าง ถนนลูกรังเพื่อ การเกษตร บ้านแก้วปิด โป่ง หมู่ที่ ๑๗	๑๗๕,๑๐๐	๑๗๕,๑๐๐	๒๙ มี.ค. ๖๖ - ๒๘ เม.ย. ๖๖	จ่ายขาดเงินสะสม ดำเนินการแล้วเสร็จ คงเหลือ ๐ บาท
๔๖.โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาหนองบก หมู่ที่ ๔	๒๒๙,๕๐๐	๒๒๙,๕๐๐	๒๑ เม.ย. ๖๖ - ๒๐ ก.พ. ๖๖	จ่ายขาดเงินสะสม ดำเนินการแล้วเสร็จ คงเหลือ ๐ บาท
๔๗.โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อ การเกษตร บ้านนา หนองบก หมู่ที่ ๔	๔๐,๕๐๐	๔๐,๕๐๐	๓๑ มี.ค. ๖๖ - ๓๐ เม.ย. ๖๖	จ่ายขาดเงินสะสม ดำเนินการแล้วเสร็จ คงเหลือ ๐ บาท
๔๘.โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหาดกวน หมู่ที่ ๕	๑๓๕,๐๐๐	๑๓๕,๐๐๐	๓๐ มี.ค. ๖๖ - ๒๙ เม.ย. ๖๖	จ่ายขาดเงินสะสม ดำเนินการแล้วเสร็จ คงเหลือ ๐ บาท
๔๙.โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อ การเกษตร บ้านหาด กวน หมู่ที่ ๕	๑๓๕,๐๐๐	๑๓๕,๐๐๐	๓๑ มี.ค. ๖๖ - ๓๐ เม.ย. ๖๖	จ่ายขาดเงินสะสม ดำเนินการแล้วเสร็จ คงเหลือ ๐ บาท
๕๐.โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อ การเกษตร บ้านดอนตู หมู่ที่ ๑๐	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๕ เม.ย. ๖๖ - ๕ พ.ค. ๖๖	จ่ายขาดเงินสะสม ดำเนินการแล้วเสร็จ คงเหลือ ๐ บาท

สรุปโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

(เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖)

โครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ผู้การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ จ่าย จริง (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานการณ์ ดำเนินงาน
๖.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)				
๕๑.โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาลปากน้ำ หมู่ที่ ๑๑	๒๐๒,๓๐๐	๒๐๒,๓๐๐	๒๐ เม.ย. ๖๖ - ๑๙ ก.ค. ๖๖	จ่ายขาดเงินสะสม ดำเนินการแล้วเสร็จ คงเหลือ ๐ บาท
๕๒.โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อ การเกษตร บ้านตาล ปากน้ำ หมู่ที่ ๑๑	๖๗,๗๐๐	๖๗,๗๐๐	๓๑ มี.ค. ๖๖ - ๓๐ เม.ย. ๖๖	จ่ายขาดเงินสะสม ดำเนินการแล้วเสร็จ คงเหลือ ๐ บาท
๕๓.โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านหาดกวน หมู่ที่ ๑๓	๗๗,๐๐๐	๗๗,๐๐๐	๒๑ เม.ย. ๖๖ - ๒๐ มิ.ย. ๖๖	จ่ายขาดเงินสะสม ดำเนินการแล้วเสร็จ คงเหลือ ๐ บาท
๕๔.โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อ การเกษตร บ้านหาดกวน หมู่ที่ ๑๓	๑๙๓,๐๐๐	๑๙๓,๐๐๐	๒๐ เม.ย. ๖๖ - ๒๐ พ.ค. ๖๖	จ่ายขาดเงินสะสม ดำเนินการแล้วเสร็จ คงเหลือ ๐ บาท
๕๕.โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อ การเกษตร บ้านแก้วปัด โป่ง หมู่ที่ ๑๕	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๕ เม.ย. ๖๖ - ๕ พ.ค. ๖๖	จ่ายขาดเงินสะสม ดำเนินการแล้วเสร็จ คงเหลือ ๐ บาท
๕๖.โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อ การเกษตร บ้านแก้วปัด โป่ง หมู่ที่ ๑๗	๙๔,๙๐๐	๙๔,๙๐๐	๕ เม.ย. ๖๖ - ๕ พ.ค. ๖๖	จ่ายขาดเงินสะสม ดำเนินการแล้วเสร็จ คงเหลือ ๐ บาท
๕๗.โครงการเจาะบ่อ บาดาล พร้อมเครื่องติดตั้ง เครื่องสูบน้ำ บ้านแก้วปัด โป่ง หมู่ที่ ๙	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๑๐ เม.ย. ๖๖ - ๑๐ พ.ค. ๖๖	จ่ายขาดเงินสะสม ดำเนินการแล้วเสร็จ คงเหลือ ๐ บาท

สรุปโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

(เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

โครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ผู้การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ จ่าย จริง (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานการณ์ ดำเนินงาน
๖.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการ โยธา (งานก่อสร้าง)				
๕๘.โครงการเจาะบ่อ บาดาล พร้อมติดตั้งเครื่อง สูบน้ำ บ้านแก้วปัดโป่ง หมู่ที่ ๑๕	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๑๐ เม.ย. ๖๖ - ๑๐ พ.ค. ๖๖	จ่ายขาดเงินสะสม ดำเนินการแล้วเสร็จ คงเหลือ ๐ บาท
๕๙.โครงการปรับปรุง ภูมิทัศน์หน้าสำนักงาน (องค์การบริหารส่วน ตำบลไชยบุรี)	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๒๘ พ.ย. ๖๕ - ๑๗ ก.พ. ๖๖	โอนตั้งจ่ายโครงการ ใหม่ ดำเนินการแล้วเสร็จ คงเหลือ ๐ บาท
รวม	๑๐,๒๗๓,๓๐๐	๑๐,๐๖๘,๐๐๐		

สรุปโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

(เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖)

โครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ผู้การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ จ่าย จริง (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานการณ์ ดำเนินงาน
๖.๔ แผนงานรักษา ความสงบภายใน (งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย)				
๑. ค่าใช้จ่ายตาม โครงการปรับปรุงภูมิ ทัศน์การขับขี	๕,๐๐๐	-		ไม่ดำเนินการ คงเหลือ ๕,๐๐๐ บาท
๒. ค่าใช้จ่ายใน การดำเนินงานศูนย์ อพพร.ประจำตำบล ไชยบุรี	๕๐,๐๐๐	๘,๒๙๐	ม.ค.๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ โอนลด ๔๑,๗๑๐ คงเหลือ ๐ บาท
๓.โครงการลด อุบัติเหตุบนถนนช่วง เทศกาลปีใหม่/ สงกรานต์	๖๐,๐๐๐	๕๘,๙๔๐	ธ.ค. ๖๕ - เม.ย. ๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ คงเหลือ ๑,๐๖๐ บาท
๔.โครงการ ฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อพพร.)	๒๓๑,๖๐๐	๒๑๐,๖๘๘	ธ.ค.๖๕	ดำเนินการ แล้วเสร็จ โอนลด ๒๐,๙๑๒ คงเหลือ ๐ บาท
๕. ค่าใช้จ่ายใน โครงการฝึกอบรมจิต อาสาภัยพิบัติประจำ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	๔๐,๐๐๐	-	-	ไม่ดำเนินการ โอนลด ๔๐,๐๐๐ คงเหลือ ๐ บาท
๖. อดหนุน ดชด. ๒๓๗ ตามโครงการ อบรมเยาวชนต้นกล้า ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ก.ค.๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ คงเหลือ ๐ บาท
รวม	๔๐๖,๖๐๐	๒๙๗,๙๑๘		

สรุปโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

(เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖)

โครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ผู้การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ (บาท)	งบประมาณจ่าย จริง (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานการณ์ดำเนินงาน
๖.๕ แผนงาน สาธารณสุข (งานบริการ สาธารณสุขและงาน สาธารณสุขอื่นๆ)				
๑. ค่าใช้จ่ายตาม โครงการประกวดหมู่บ้าน ธรรมนุญสุขภาพต้นแบบ ระดับตำบล	๔๐,๐๐๐	-	-	ไม่ดำเนินการ คงเหลือ ๔๐,๐๐๐ บาท
๒. ค่าใช้จ่ายตาม โครงการป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า	๕๐,๐๐๐	๓๖,๗๔๕	เม.ย.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ คงเหลือ ๑๓,๒๕๕ บาท
๓. อุดหนุน โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลไชยบุรีตาม โครงการส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุตำบลไชยบุรี	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	มี.ค.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ คงเหลือ ๐ บาท
๔. ค่าใช้จ่ายโครงการ ป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก	๑๔๐,๐๐๐	๑๓๙,๗๒๖.๕๐	มี.ย.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ คงเหลือ ๒๗๓.๕๐ บาท
๕. อุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการตาม พระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐บาท	๓๔๐,๐๐๐	๓๔๐,๐๐๐	ส.ค.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ คงเหลือ ๐ บาท
รวม	๖๑๐,๐๐๐	๕๕๖,๔๗๑.๕๐		
รวมทั้งหมด	๓๕,๒๖๙,๙๘๐	๓๒,๑๓๕,๓๗๗.๙๕		

สรุปโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

(เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖)

โครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ สู่การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์

ประเภท/แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ จ่าย จริง (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานการณ์ดำเนินงาน
๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน				
๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)				
๑. เก้าอี้ทำงาน ๒ ตัว	๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	มี.ค.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒. โต๊ะทำงาน ๑ ตัว	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	มี.ค.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓. เครื่องปรับอากาศ ๑ เครื่อง	๒๓,๕๐๐	๒๓,๕๐๐	ธ.ค.๖๕	โอนตั้งจ่ายโครงการใหม่ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔. พัดลมติดผนัง ๒ เครื่อง	๕,๕๐๐	๕,๕๐๐	ธ.ค.๖๕	โอนตั้งจ่ายโครงการใหม่ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕. เก้าอี้ทำงาน ๑๐ ตัว	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๕	โอนตั้งจ่ายโครงการใหม่ ดำเนินการแล้วเสร็จ
รวม	๖๘,๐๐๐	๖๘,๐๐๐		
๑.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)				
๑. ตู้เหล็ก ๓ หลัง	๑๗,๑๐๐	๑๗,๑๐๐	ส.ค.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒. ตู้เหล็กแบบ ๔ ลื่นชัก ๑ หลัง	๖,๗๐๐	๖,๗๐๐	ส.ค.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓. โต๊ะเข้ามุมรูปตัว L	๑๕,๐๐๐	-	-	ไม่ดำเนินการ โอนลด ๑๕,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๐ บาท
๔. โต๊ะรับแขก ๑ ชุด	๑๕,๐๐๐	-	-	ไม่ดำเนินการ โอนลด ๑๕,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๐ บาท
๕. พัดลมติดผนัง ๒ เครื่อง	๗,๐๐๐	-	-	ไม่ดำเนินการ โอนลด ๕,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๒,๐๐๐ บาท
รวม	๖๐,๘๐๐	๒๓,๘๐๐		
๑.๓ แผนงานการศึกษา (งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา)				
๑. ตู้เหล็ก ๑ หลัง	๑๑,๔๐๐	๑๑,๔๐๐	ส.ค.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
รวม	๑๑,๔๐๐	๑๑,๔๐๐		

สรุปโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

(เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖)

โครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ สู่การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์

ประเภท/แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานการณ์ดำเนินงาน
๑.๔ แผนงานสังคม สังเคราะห์ (งานสวัสดิการ สังคมและสังคมสังเคราะห์)				
๑.เครื่องถ่ายเอกสารขนาดเล็ก ๑ เครื่อง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	พ.ย.๖๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒.ชั้นเก็บแฟ้มเอกสาร ๑ หลัง	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	มี.ค.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓.ตู้เหล็ก ๒ หลัง	๑๑,๔๐๐	๑๑,๔๐๐	มี.ค.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔.โต๊ะรับแขก ๑ ชุด	๓๐,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	มี.ค.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ คงเหลือ ๕,๐๐๐ บาท
๕.พัดลมติดผนัง ๒ เครื่อง	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	พ.ย.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖.ตู้เหล็กแบบ ๑๕ ล็อก ๑ หลัง	๕,๕๐๐	๕,๕๐๐	ส.ค.๖๖	โอนตั้งจ่ายโครงการใหม่ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๗.โต๊ะทำงาน ๑ ตัว	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	ธ.ค.๖๕	โอนตั้งจ่ายโครงการใหม่ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๘.เก้าอี้ทำงาน ๑ ตัว	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	ธ.ค.๖๕	โอนตั้งจ่ายโครงการใหม่ ดำเนินการแล้วเสร็จ
รวม	๘๘,๙๐๐	๘๓,๙๐๐		
๒.ประเภทครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง				
๒.๑แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)				
๑.รถบรรทุก (ดีเซล) ๑ คัน	๘๕๐,๐๐๐	๘๔๘,๐๐๐	ม.ค.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ คงเหลือ ๒,๐๐๐ บาท
รวม	๘๕๐,๐๐๐	๘๔๘,๐๐๐		
๓.ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและ เผยแพร่				
๓.๑แผนงานการรักษาความ สงบภายใน (งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณ				
๑.เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ พร้อมจอ	๑๖,๕๐๐	๑๖,๕๐๐	ธ.ค.๖๕	โอนตั้งจ่ายโครงการใหม่ ดำเนินการแล้วเสร็จ
รวม	๑๖,๕๐๐	๑๖,๕๐๐		

สรุปโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖)

โครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ผู้การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์

ประเภท/แผนงาน/โครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ (บาท)	งบประมาณจ่ายจริง (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานการณ์ดำเนินงาน
๓.ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่				
๓.๒ แผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)				
๑.โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV แบบ Smart TV) ๑ เครื่อง	๑๙,๐๐๐	๑๙,๐๐๐	ก.ย.๖๖	โอนตั้งจ่ายโครงการใหม่ ดำเนินการแล้วเสร็จ
รวม	๑๙,๐๐๐	๑๙,๐๐๐		
๔.ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร				
๔.๑ แผนงานพาณิชย์ (งานกิจการ)				
๑.เครื่องสูบน้ำ ๑ เครื่อง	๒๐,๐๐๐	๑๓,๗๐๐	ก.ย.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ คงเหลือ ๖,๓๐๐ บาท
๒.ปั๊มจุ่ม (ปั๊มน้ำไดโว่) ๕ เครื่อง	๕๐,๐๐๐	๑๔,๐๐๐	ส.ค.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ คงเหลือ ๓๖,๐๐๐ บาท
๓.ปั๊มซับเมอร์ส (ปั๊มบาดาล) ๑ เครื่อง	๒๗,๐๐๐	๒๕,๗๐๐	ส.ค.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ คงเหลือ ๑,๓๐๐ บาท
รวม	๙๗,๐๐๐	๕๓,๔๐๐		
๔.๒ แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา (งานก่อสร้าง)				
๑.เลื่อยโซยนต์ ๑ เครื่อง	๒๕,๐๐๐	๑๖,๕๐๐	ก.ย.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ คงเหลือ ๘,๕๐๐ บาท
รวม	๒๕,๐๐๐	๑๖,๕๐๐		
๔.๓ แผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)				
๑.เครื่องพ่นหมอกควัน ๑ เครื่อง	๕๙,๐๐๐	๕๙,๐๐๐	มิ.ย.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
รวม	๕๙,๐๐๐	๕๙,๐๐๐		

สรุปโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

(เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

โครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ผู้การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์

ประเภท/แผนงาน/โครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ (บาท)	งบประมาณจ่ายจริง (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานการณ์ดำเนินงาน
๕.ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ				
๕.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)				
๑.เครื่องเพาเวอร์มิกเซอร์ ๑ เครื่อง	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	ก.ย.๖๖	โอนตั้งจ่ายโครงการใหม่ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒.เครื่องเพาเวอร์แอมป์ ๑ เครื่อง	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	ก.ย.๖๖	โอนตั้งจ่ายโครงการใหม่ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓.เครื่องเสียงกลางแจ้ง ๑ ชุด	๑๖๕,๐๐๐	๑๖๐,๑๐๐	ธ.ค.๖๕	โอนตั้งจ่ายโครงการใหม่ ดำเนินการแล้วเสร็จ คงเหลือ ๔,๙๐๐ บาท
รวม	๑๘๙,๐๐๐	๑๘๔,๑๐๐		
๖. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์				
๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)				
๑.เครื่องคอมพิวเตอร์ ๑ เครื่อง	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒.เครื่องสำรองไฟขนาด ๑ KVA ๑ เครื่อง	๕,๗๐๐	๕,๗๐๐	ธ.ค.๖๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓.เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA ๒ เครื่อง	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	ธ.ค.๖๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ
รวม	๔๐,๗๐๐	๔๐,๗๐๐		
๖.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)				
๑.เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง	๓๒,๐๐๐	๓๒,๐๐๐	ส.ค.๖๖	โอนตั้งจ่ายโครงการใหม่ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒.คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตจำนวน ๑ เครื่อง	๒๓,๐๐๐	๒๓,๐๐๐	ส.ค.๖๖	โอนตั้งจ่ายโครงการใหม่ ดำเนินการแล้วเสร็จ
รวม	๕๕,๐๐๐	๕๕,๐๐๐		

สรุปโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

(เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖)

โครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ผู้การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์

ประเภท/แผนงาน/ โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานการณ์ดำเนินงาน
๖.๓ แผนงานบริหารงาน ทั่วไป (งานควบคุม ภายในและการตรวจสอบ ภายใน)				
๑.เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒.เครื่องสำรองไฟ ๑ เครื่อง	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	ธ.ค.๖๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ
รวม	๓๒,๕๐๐	๓๒,๕๐๐		
๖.๔ แผนงานรักษาความ สงบภายใน (งานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย)				
๑.กล้องวงจรปิด หมู่ที่ ๖	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	พ.ค.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
รวม	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐		
๖.๕ แผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา)				
๑.เครื่องคอมพิวเตอร์ ๓ เครื่อง	๖๖,๐๐๐	๖๖,๐๐๐	มี.ค.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
รวม	๖๖,๐๐๐	๖๖,๐๐๐		
๖.๖ แผนงานสังคม สงเคราะห์ (งาน สวัสดิการสังคมและสังคม สงเคราะห์)				
๑.เครื่องคอมพิวเตอร์ ๑ เครื่อง	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	ก.ค.๖๖	โอนตั้งจ่ายโครงการใหม่ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒.เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ๑ เครื่อง	๒๗,๐๐๐	๒๗,๐๐๐	ก.ค.๖๖	โอนตั้งจ่ายโครงการใหม่ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓.เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA ๑ เครื่อง	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	ส.ค.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
รวม	๕๓,๕๐๐	๕๓,๕๐๐		

สรุปโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

(เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖)

โครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ผู้การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์

ประเภท/แผนงาน/ โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ จ่าย จริง (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานการณ์ ดำเนินงาน
๗. ประเภทครุภัณฑ์ ก่อสร้าง				
๗.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมโยธา (งานก่อสร้าง)				
๑.เครื่องตบดิน ๑ เครื่อง	๒๑,๐๐๐	๒๑,๐๐๐	ก.ย.๖๖	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
รวม	๒๑,๐๐๐	๒๑,๐๐๐		
รวมทั้งสิ้น	๑,๙๕๓,๓๐๐	๑,๘๕๒,๓๐๐		

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่เสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก		จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม		จำนวนโครงการทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	๓๐	๒๖.๗๙	-	-	-	-	-	-	-	-	๓๐	๒๔.๕๙
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว	๘	๗.๑๔	-	-	๒	๒๐.๐๐	-	-	-	-	๑๐	๘.๑๙
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร	๒	๑.๗๙	-	-	๑	๑๐.๐๐	-	-	-	-	๓	๒.๔๖
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้าชายแดน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๕. ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ	๗	๖.๒๕	-	-	๒	๒๐.๐๐	-	-	-	-	๙	๗.๓๘
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู่	๖๕	๕๘.๐๓	-	-	๕	๕๐.๐๐	-	-	-	-	๗๐	๕๗.๓๘
รวม	๑๑๒	๑๐๐	-	-	๑๐	๑๐๐	-	-	-	-	๑๒๒	๑๐๐

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรี มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รวมทั้งหมดในข้อบัญญัติและจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน ๑๒๒ โครงการ แยกเป็นโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๑๒ โครงการ และไม่ได้ดำเนินการ ๑๐ โครงการ และมีการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ฯ ทั้งสิ้น ๓๒,๑๓๕,๓๗๗.๙๕ บาท และเบิกจ่ายครุภัณฑ์ทั้งสิ้น ๑,๘๕๒,๓๐๐ บาท

หมายเหตุ

- * จำนวนโครงการ ๘๗ โครงการ (เดือน ต.ค. ๖๕ – ก.ย. ๖๖)
- * จำนวนโครงการที่เพิ่มเติม ๓๕ โครงการ แยกเป็นจ่ายขาดเงินสะสม ๓๓ โครงการ และโอนตั้งจ่ายโครงการใหม่ ๒ โครงการ โครงการที่มีการเพิ่มเติมมาใหม่รวมอยู่ในจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
- * รวมจำนวนโครงการทั้งหมด ๑๒๒ โครงการ

ปัญหาและอุปสรรค

จากการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรีไม่สามารถดำเนินโครงการได้ ๑๐ โครงการ เกี่ยวเนื่องกับการบริหารงานของผู้บริหารได้มีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปใช้ในด้านการพัฒนาในระดับพื้นที่และพัฒนาด้านอื่นๆ และในแต่ละส่วนงานไม่มีการเร่งรัดในการดำเนินโครงการให้ทันในห้วงงบประมาณและแผนดำเนินงาน

ข้อเสนอแนะ

- ๑.กำหนดห้วงระยะเวลาให้สำนัก/กอง รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีอย่างต่อเนื่องตามที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
- ๒.ผู้บริหารต้องเร่งรัดกำกับดูแลให้มีการดำเนินโครงการในห้วงระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน

